

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.09.05.**

**Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosítására**

**Előadó:** a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
a pénzügyi bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
Kindle-Vincze Márta pályázati koordinációs ügyintéző

**Meghívott:** Máday Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

### **Véleményező bizottságok:**

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2017.09.04.
Pénzügyi Bizottság	2017.09.04.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2017.09.04.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság	2017.09.04.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz a szabadstrand vízpótlásának kivitelezése az utolsó fázisához érkezett. A kivitelezés folyamán felmerültek váratlan feladatok, melyek a határidő hosszabbítását és többlet költség szükségességét eredményezik. Jelen előterjesztés a határidő hosszabbítására és többlet költség biztosítására irányul.

### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

**Osztály neve:** Városüzemeltetési és Beruházási Osztály **Iktatószám:** 561-6/2017.

**Ügyintéző neve:** Kindle-Vincze Márta **Ügyintéző telefonszáma:** 25/544-129

**Ügyintéző aláírása:**

**Osztályvezető aláírása:**

### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: Forrás: 2015. évi költségvetés 5.b. melléklet, Pályázati önerő tartalék sor. - Benkovics Kornélia s.k.

### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2017. \_\_\_\_\_

Ellenőrzés dátuma: 2017. \_\_\_\_\_

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt/Zárt ülés**

Egyéb megjegyzések:

## JAVASLAT

### **Javaslat a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Közgyűlése 583/2015. (X.15.) határozata (1. számú melléklet.) alapján a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2015. október 26-án vállalkozási szerződést kötött a dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése tárgyában.

A vállalkozási szerződés 3. pontja a befejezési határidőt 2016. december 31-ében jelölte meg.

A későbbiekben a DVG Zrt. jelezte, hogy a beruházás közbeszerzési eljárása elhúzódott, így az eredetileg tervezett határidő nem tartható, így a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítására került sor, az új befejezési határidőt 2017. július 31 -ében jelölte meg. Önkormányzatunk 813/2016. (XII.15.) határozatával támogatta a módosítást. (2.sz. melléklet)

A kivitelezés az utolsó fázisához érkezett. A kivitelezés folyamán felmerültek olyan feladatok, melyek elvégzése szükséges, ami többlet költséggel mely összege 24.912.494,- Ft + ÁFA, valamint határidő hosszabbítással jár, ezek alapján a szerződés 2. számú módosítása szükséges. A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, kéri ezen feladatok maradéktalan elvégzéséhez a Közgyűlés támogatását. (3.sz. melléklet)

Az elkorhadt vezetékek teljes körű cseréjéhez szükséges a többlet forrás biztosítása. A határidőt 2017. október 30-ai dátummal jelölte meg a kivitelező.

A kivitelezés befejezéséhez szükséges forrást Dunaújváros MJV Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló rendelete 5.b melléklet Általános tartalék sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja.

A fent megjelölt összeg a rendelet 7. a mellékletben a Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás / 1. „Partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése” előirányzat sorra csoportosítandó át.

A fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződések 2. számú módosításait elfogadni, a kivitelezéshez szükséges forrást biztosítani szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a **bizottságok** 2017.09.04-i rendkívüli ülésén tárgyalták, a bizottsági véleményeket a bizottsági elnökei szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2017. (IX. 05.) határozata

#### **a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosításáról**

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése tárgyában a DVG Zrt-vel kötött szerződésben a munkák befejezésére vonatkozó határidő 2017. október 30.-ai módosításához, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges 24.912.494,- Ft + ÁFA többletforrás biztosításához.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 2. számú módosítását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel írja alá.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért :  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

**Határidő:** - 2017. szeptember 15.

- 3.) Dunaújváros Megyei Város Közgyűlése elhatározza, hogy a (z) 1 pontban szereplő 24.912.494,- Ft + ÁFA forrást Dunaújváros MJV Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló rendelete 5.b melléklet Általános tartalék sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja. A fent megjelölt összeg a rendelet 7. a mellékletben a Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás / 1. „Partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése” előirányzat sorra csoportosítandó át.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért :  
a jegyző  
- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:  
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. szeptember 15.  
- a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. szeptember 05.

**Cserni Béla s.k.**  
a városüzemeltetési, környezetvédelmi  
és turisztikai bizottság elnöke

**Hingyi László s.k.**  
a gazdasági és területfejlesztési  
bizottság elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**  
a Pénzügyi Bizottság  
elnöke

