

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.07.13.

Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó szerződések 2.sz. módosítására

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre főépítési és pályázati osztályvezető
Sipos Réka pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: Horváth Anita ügyvezető igazgató - Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
Böröcz Gábor ügyvezető - Orinoco '2002 Kft.

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2022.07.12.
2022.07.12.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az előterjesztés a TOP 6.1.5 projektek kivitelezési munkáira vonatkozó vállalásos szerződések 2.sz módosításának véleményezésére irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály	Iktatószám: 8580-18/2022
Ügyintéző neve: Sipos Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25 544 192
Ügyintéző aláírása: Sipos Réka s.k.	Osztályvezető aláírása: Szabó Imre s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nyáradi Anna s.k.
Leadás dátuma: 2022.07.08. Ellenőrzés dátuma: 2022.07.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2022.07.08. Ellenőrzés dátuma: 2022.07.08.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2022.07.11. Ellenőrzés dátuma: 2022.07.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó szerződések 2.sz. módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közlekedésfejlesztések Dunaújvárosban” nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével, az Orinoco '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel 3 vállalkozási szerződést kötött 2022. március 4-én a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” és a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projektek kivitelezési munkálatainak elvégzésére, melyeknek 1.sz. módosítása 2022. június 7-én lépett hatályba. A Kivitelező határidő hosszabbítást kezdeményezett: a szerződésmódosítások teljesítési határidőt érintik, a szerződéses összegek nem változnak.

TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS DUNAÚJVÁROSBAN” 1.rész (Gazdaság-közlekedésfejl. (út és közvilágítás)) szerződése

Vállalkozó hivatalos jelzése alapján 2022.06.14-én az alábbi akadályközléssel állt elő:

A Szigeti úton a 0+400km szelvény szerinti jobb oldalon a zöld területben épülő buszmegálló helyén korábban a kikötőbe vezető középvezettségű földkábeleket tártak fel. Az Eon Magyarország Zrt. területgazdájával és a műszaki ellenőrrel a kábelek és a buszmegálló helye megtekintetésre került. Az Eon Magyarország Zrt. területgazdája jelezte, hogy a feltárt kábeleket szükséges védelembe helyezni. Kivitelező jelezte, hogy a buszmegálló és környezetének az építését felfüggeszti, mivel a kábelek védelembe helyezése nélkül a munka folytatása veszélyes. Ezen védelembe helyezés módjáról a megoldást és a készített műszaki dokumentumot az E.ON 2022.07.04-i egyeztetésen fogadta el. Az érintett E.ON villamoskábel (a jelenleg előírás szerint elvárt 90 cm helyett ~40-50 cm-en tártak fel) elhelyezkedése nem volt megállapítható a terveken és az e-közmű térképen sem, ezen okok miatt indokolt és szükséges a védelembe helyezés.

A Kivitelező által jelzett akadály előre nem látható okok miatt állt elő, azonban annak elhárításához, a védelembe helyezés műszaki megoldásának az elfogadásához az E.ON Zrt. hozzájárulása volt szükséges. Fentiek okán, a kivitelezői jelzés és az elfogadás között eltelt 20 napos fennakadás miatt, a kivitelezés határidejének hosszabbítása indokolt.

A teljesítés határideje 120 napról 140 napra módosul a szerződés 2.sz. módosításában.

TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 „RUHAGYÁRI ÚT ÉS RÉV ÚT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE” 3.rész (Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejl.) szerződése

Vállalkozó hivatalos jelzése alapján 2022.06.14-én az alábbi akadályközléssel állt elő:

A Ruhagyári úton az Invitel Magyarország területileg illetékes munkatársával a Ruhagyári utat bejártuk valamint a kikötőhöz vezető távközlési földkábel több ponton megkerestük. A 0+000-0+190 kmsz-ek között a földkábel az útszélesítés helyén található ezért a kábelt szükséges áthelyezni. Amíg erre nem kerül sor a földmunka a Ruhagyári út 0+000-0+200 kmsz-ek között nem tud elkezdődni. Az Invitel Magyarország területileg illetékes munkatársa jelezte, hogy amíg a kábel a jelenlegi helyén van földmunkát és alépítmény építést nem lehet végezni, mivel a kábel nem védőcsőben van és ezt a terhelést nem bírná ki. Ez a földkábel látja el a kikötőben üzemelő cégek távközlési és internet szolgáltatását. Ezért a munkát az Invitel-lel történő megegyezésig nem lehet teljeskörűen tovább végezni.

A távközlési kábel elhelyezkedése nem volt felmérhető az e-közmű térképen, sem a terveken, így az akadály előre nem látható okok miatt állt elő, azonban annak elhárításához az Invitel Zrt. területileg illetékes kollégájával meg kell egyezni, hogy a védelembe helyezés milyen műszaki paraméterezés alapján történhet meg.

Fentiek okán, a szerződés határidejét 2022. augusztus 31-re szükséges módosítani.

Bizottsági vélemények:

A javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. július 12-i ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra.

HATÁROZAT MELLÉKLETE:

- 1.SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA TERVEZET – ÚT ÉS KÖZVILÁGÍTÁS
- 2.SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2.SZ. MÓDOSÍTÁSA TERVEZET - RUHAGYÁRI ÚT ÉS RÉV ÚT

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI:

- 1.SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS 1.SZ. MÓDOSÍTÁSA– ÚT ÉS KÖZVILÁGÍTÁS
- 2.SZ. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉS 1.SZ.MÓDOSÍTÁSA - RUHAGYÁRI ÚT ÉS RÉV ÚT

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (VII.13.) határozata

a TOP-6.1.5. Közlekedésfejlesztés projektek kivitelezésére vonatkozó szerződések
2.sz. módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-000001 „Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósítása érdekében az Orinoco '2002 Kft-vel az ún. 1.rész Gazdaság-közlekedésfejl. (út és közvilágítás) kivitelezésére kötött vállalozási szerződés 2. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-000003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt megvalósítása érdekében az Orinoco '2002 Kft-vel az ún. 3.rész (Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejl.) kivitelezésére kötött vállalozási szerződés 2. számú módosításának hozzá benyújtott tervezetét elfogadja, annak megkötéséhez hozzájárul.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1 és 2. pontjában megnevezett vállalozási szerződésmódosításokat aláírja.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában, előkészítésében való közreműködésért:
a főépítési és pályázati osztály vezetője

Határidő:

- a határozat közlésére: 2022. július 20.
- a szerződés aláírására: 2022. augusztus 12.

Dunaújváros, 2022. július 13.

Tóth Kálmán sk.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

