

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 07. 18.

Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Beéry Réka városüzemeltetési osztályvezető
Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2024. 07. 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2024. 07. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában a DVG Zrt.-vel kötött vállalkozási keretszerződés 3. sz. módosítására tesz javaslatot. A módosítás a teljesítési határidőt és keretösszeg változását is érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:


Osztály neve: Városüzemeltetési Osztály

Iktatószám: Kp/ 458- 11.../2024.

Ügyintéző neve: Szedresi Csaba

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-163

Ügyintéző aláírása: 

Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dzsupsin Andrea 

Leadás dátuma: 2024. 07. 17.


Ellenőrzés dátuma: 2024. 07. 17.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika 

Leadás dátuma: 2024. 07. 17.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 07. 17.

Észrevétel: -

Van/Nincs

Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2024. 07. 17.

Ellenőrzés dátuma: 2024. 07. 17.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között 2023. június 06 -án Vállalkozási keretszerződés jött létre Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában. (1. sz. melléklet)

(A keretszerződés része a K&H Bank Zrt.-vel megkötött fejlesztési hitelszerződés összegéből megvalósuló beruházásoknak.)

A keretszerződés két alkalommal került módosításra 2023. 12. 21- én és 2024. 05. 27-én a teljesítési határidő és a beruházással érintett helyszínek vonatkozásában. (2. sz. és 3. sz.-melléletek)

A DVG Zrt. a 2. számú módosítást követően Polgármester Úr felé jelezte, hogy az időközben kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása során bruttó 8.000.000,-Ft többletköltség merült fel. A fentiekre tekintettel a vállalkozási keretszerződés összegét szükséges megemelni, így az bruttó 102.000.000,-Ft-ra változik.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szükséges a teljesítési határidő alábbiak szerinti módosítása is:

-100 db napelemes közvilágítás kiépítésének határideje 2024. 12. 31.

-Az Önkormányzat által átadott közvilágítás fejlesztési tervek alapján végzett kivitelezés határideje 2025. 05. 31.

A többletköltség a 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024(II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében „2. Városüzemeltetési feladatok ” cím alatt szereplő „ 2.1. Belterületi utak felújítása”elnevezésű sorról átcsoportosítással biztosított.

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottsági vélemények:

A bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/ 2024. (VII. 18.) határozata

Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosításáról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyában 2023. június 06-án a DVG Zrt.-vel létrejött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosításához, a vállalkozási szerződésben eredetileg biztosított bruttó 94.000. 000.- Ft,vállalkozási díj bruttó 8.000.000.- Ft összeggel történő megemlése és a megvalósulási határidő módosítása mellett.
 - 2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás többlet fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében „2. Városüzemeltetési feladatok ” cím alatt szereplő „ 2.1. Belterületi utak felújítása” elnevezésű sorról átcsoportosítással biztosítható.
 - 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő döntés vonatkozásában a határozat mellékletét képező vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását a DVG Zrt.-vel írja alá.
- Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési osztály vezetője
- Határidő:** - 2024. augusztus 1.
- 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását írja alá.

Dunaújváros, 2024. július 18.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
3. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Kapcsolattartó neve: Beéry Réka
Városüzemeltetési osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10400463-50526570-56851027

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Bencsik István elnök-vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.
10404027-00033315-00000001

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023.06. 06-án **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái** tárgyában vállalkozási keretszerződés jött létre, mely szerződés két alkalommal 2023. 12. 21- én és 2024. 05. 27-én módosításra került.

A DVG Zrt. a 2. számú módosítást követően Polgármester úr felé jelezte, hogy az időközben kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítása során bruttó 8.000.000,-Ft többletköltség merült fel. A fentiekre tekintettel a vállalkozási keretszerződés összegét szükséges megemelni.

A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása is.

2. Felek közös megegyezéssel a Vállalkozási keretszerződés 2. és 3. . számú pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„2) A **Szerződő felek** rögzítik, hogy a Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának 1.) pontjában megjelölt munkák felhasználható keretösszege bruttó 102.000. 000.- Ft.

azaz: bruttó egyszázkettőmillió forint mely összeg tartalmazza az ÁFA-t is.”

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a tervek átadását követően.

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**:

- 100 db napelemes közvilágítás kiépítése vonatkozásában 2024. 12. 31.

- Az Önkormányzat által átadott közvilágítás fejlesztési tervek alapján végzett kivitelezés tekintetében 2025. 05. 31.

A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. „

3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás annak mindkét fél általi aláírásakor lép hatályba, és a Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a szerződés módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2024.

Dunaújváros, 2024.

Megrendelő képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:

.....
Pintér Tamás
polgármester

.....
Bencsik István
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

2024.

Utaz: 21823/2023

DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 101/2023. (III./16.) határozata melléklete

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉSAmely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka

Városüzemeltetési osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10400463-50526570-56851027

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Vevő)

másrészről a

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Bencsik István elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07


Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10404027-00033315-000000001

DMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

Érkt.: 2023 JUN 08

Átv:

Di. Szadovics Cs.
Oszt.v.: 81

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvégzi a DMJV Önkormányzata által biztosított tervek alapján **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkáit**. A tervezett beavatkozás az alább felsorolt helyszíneken fog megvalósulni;

- Építők útja (Vasmű út és a Fabó Éva uszoda közötti szakasz)
- Apáczai Cs. J. út (Római krt.- Szórád M. út közötti szakasz)
- Vasmű út (Városháza téri körforgó és a Római krt. közötti szakasz), valamint;

Dunaújváros közigazgatási területén 100 db napelemes közvilágítás kiépítése

- későbbiekben egyeztetett helyszíneken.

2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pontban megjelölt munkálatok felhasználható **keretösszege; bruttó 94.000.000,- Ft.**

azaz: **bruttó kilencvennégy millió forint mely összeg tartalmazza az ÁFA-t is.**

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a tervek átadását követően

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2023. december 31.

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A szerződő felek rögzítik, hogy a pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint történik;

	Nettó	ÁFA	Bruttó
Előleg 30 %	22.204.724,-Ft	5.995.276,- Ft	28.000.000,-Ft
Részszámla 50 % (50 %-os készütségi fok esetén)	37.007.874,-Ft	9.992.126,-Ft	47.000.000,- Ft
Végszámla 50 % (sikeres műszaki átadás-átvételt követően)	37.007.874,-Ft	9.992.126,-Ft	47.000.000,-Ft

4.2.) A Vállalkozó az elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláit a teljesítésigazolást követően (kivéve előlegszámla) megküldi a Megrendelőnek.

4.3.) A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi -eljárásról a Vállalkozó jegyzőkönyvet köteles készíteni. A Vállalkozó az elvégzett munkákról tételes teljesítési jegyzéket küld a Megrendelő részére. A teljesítés igazolására a Városüzemeltetési Osztály vezetője jogosult.

4.4.) A számlák kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 10 banki munkanapon belül.

4.5.) A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.6.) A Vállalkozó késedelmes vagy hibás teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja az egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

4.7.) Az előlegszámla elszámolása a végszámlában történik.

4.8.) A Vállalkozó a fel nem használt keretösszegre nem tarthat igényt.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő felek kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Beéry Réka Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője telefonszám: 25/544-392

Vállalkozó képviselője:

Név: Duka László műszaki igazgató telefonszám: 30/854-7174

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) Az elszámolás a jelen szerződésben meghatározott módon és minőségben, a ténylegesen elvégzett munkák után esedékes, tételes elszámolás alapján történik, a Vállalkozó köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő az elszámolás hitelességét igény esetén a számla kifizetését megelőzően ellenőrizhesse. A Vállalkozó számlabenyújtására csak a Megrendelő által a szerződésben megjelölt személy által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és felmérési napló alapján jogosult.

6.2.) A Vállalkozó feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.3.) A Megrendelő képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatarthatja az átadást.

Az esetleges hiányokat a Vállalkozó legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

7.) Vállalkozó kötelezettségei:

7.1.) A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A Vállalkozó a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. A Vállalkozó az elvégzett munkákat Építési naplóban dokumentálja.

7.2.) A Vállalkozó csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A Vállalkozó köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A Vállalkozó a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a Vállalkozó hív össze. Az eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibából az építési folyamatot módosítani kell, úgy a teljesítési határidő módosításáról a Vállalkozó és a Megrendelő közösen megegyeznek.

8.4.) A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a Vállalkozó gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A Vállalkozó – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a Megrendelő indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a Vállalkozó köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A Vállalkozó minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégeztetett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a Megrendelővel, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a Vállalkozó a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a Megrendelő jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a Vállalkozó költségére.

10.) Egyéb kikötések, jogszabályi hivatkozások nyilatkozatok:

10.1) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., a Kbt. valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

10.2) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a Szerződő Felek a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

10.3.) A Vállalkozó kijelenti, hogy üzleti tevékenysége során 2023. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában szabályozott feltételeknek, ennek alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés megkötését megelőzően.

10.4.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a Szerződő Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Dunaújváros, 2023. 06. 01.,

Dunaújváros, 2023. 06. 01.,

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:



.....
Pintér Tamás
polgármester




.....
Bencsik István
elnök-vezérigazgató




Jogi ellenjegyzés:


.....

2023. 06. 01.,

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....

2023. 06. 01.,

Közvilágítás korszerűsítése Dunaújváros 2023

1 feladat:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a település belterületén három főbb közlekedési útvonal mentén szerelt közvilágítási lámpatestek rekonstrukciója. A rekonstrukció célja jobb fénytechnikai paraméterekkel rendelkező közvilágítási hálózat kialakítása. A beavatkozás célja nem teljesítmény megtakarítás elérése, hanem a jelenleginél nagyobb megvilágítási szintek elérése.

A tervezési beavatkozás Dunaújváros Megyei Jogú Város egyik frekventált területein történik. Az itt kialakított közvilágítási hálózatok földkábelek, mely kábelhálózat acél lámpaoszlopokat fűz fel. Az Építők útja (Vasmű út és a Fabó Éva uszoda közötti szakasz) és a Apáczai Cs. J. út (Római krt.- Szórád M. út közötti szakasz) és a Vasmű út (Városháza téri körforgó és a Római krt. közötti szakasz)

A Római körúton, a Martinovics utcában, és az Apáczai Csere János úton és a Váci Mihály utcában is acél lámpaoszlopok vannak kiépítve jellemzően az út egy oldalán. A Béke téren kiépített közvilágítási hálózat szintén acéloszlopos. Mindegyik területen megtalálhatók 1, 2, illetve három ágú lámpakarok. A tervezési területen a fénypontmagasságok jellemzően magasak, hogy a több forgalmi sávval rendelkező széles utakat egyenletesebben meg lehessen világítani. A Római körúton jellemzően 11,0-m-es fénypontmagasságok mérhetők, a Martinovics utcában általában 11m-es, a Váci Mihály utcában általában 9,8m-es, míg a Béke téren változó 9m és 11m között. A fénypont benyúlások is változatosak, a nyomvonalrajzon feltüntetésre kerültek.

A tervezési területen elsősorban indukciós lámpatestek lesznek lecserélve, de a Római városrészben a Római körút- Apáczai Csere János út - Vasmű út csomópontban előfordul néhány Z2N típusú Nátriumlámpás lámpatest, melyek szintén cserélve lesznek.

A Római városrészben több gyalogátkelőnél előfordulnak néhány éve besűrített Schröder Teceo típusú LED lámpatestek, melyek jó állapotúak, így megmaradnak.


Közvilágítási lámpatestek bontása:

A beavatkozással érintett területen indukciós és nátriumlámpás lámpatestek cseréje is történik. Ezek helyett kerülnek felszerelésre nagyobb fényáramú LED-es lámpatestek. LED-es lámpatest bontás nem történik.

Mennyisége:

A tervezési beavatkozás Dunaújváros Megyei Jogú Város egyik frekventált területein történik. Az itt kialakított közvilágítási hálózatok földkábelek, mely kábelhálózat acél lámpaoszlopokat fűz fel. A Római körúton, a Martinovics utcában, és az Apáczai Csere János úton és a Váci Mihály utcában is acél lámpaoszlopok vannak kiépítve jellemzően az út egy oldalán. A Béke téren kiépített közvilágítási hálózat szintén acéloszlopos. Mindegyik területen megtalálhatók 1, 2, illetve három ágú lámpakarok. A tervezési területen a fénypontmagasságok jellemzően magasak, hogy a több forgalmi sávval rendelkező széles utakat egyenletesebben meg lehessen világítani. A Római körúton jellemzően 11,0-m-es fénypontmagasságok mérhetők, a Martinovics utcában általában 11m-es, a Váci Mihály utcában általában 9,8m-es, míg a Béke téren változó 9m és 11m között. A fénypont benyúlások is változatosak, a nyomvonalrajzon feltüntetésre kerültek.

T



A tervezési területen elsősorban indukciós lámpatestek lesznek lecserélve, de a Római városrészben a Római körút- Apáczai Csere János út - Vasmű út csomópontban előfordul néhány Z2N típusú Nátriumlámpás lámpatest, melyek szintén cserélve lesznek.

A Római városrészben több gyalogátkelőnél előfordulnak néhány éve besűrített Schröder Teceo típusú LED lámpatestek, melyek jó állapotúak, így megmaradnak.

Közvilágítási lámpatestek bontása:

A beavatkozással érintett területen indukciós és nátriumlámpás lámpatestek cseréje is történik. Ezek helyett kerülnek felszerelésre nagyobb fényáramú LED-es lámpatestek. LED-es lámpatest bontás nem történik.

A beavatkozási szakaszokon több fajta teljesítményű indukciós lámpatest is bontásra kerül, úgy mint: MT-LD-006A-60W, MT-BDD-WLD-009-80W, MT-BDD-WLD-009-120W.

A Római körút- Apáczai Csere János út - Vasmű út csomópontban néhány Z2N Nátriumlámpa is elbontandó.

Az egyes bontandó lámpatest típusok a nyomvonalrajzon részletesen feltüntetésre kerültek, valamint a közvilágítási bontási leltár is tartalmazza azokat.

A bontandó lámpatestek későbbi felhasználásáról még nincsen információ, ezért azokat a beruházó által dunai közgazgatási területén belül elhelyezkedő a kivitelezési fázisban kijelölendő helyre kell beszállítani raktározásra, selejtezésük jelen ütemben nem történik. A beszállítás és átadás-átvétel tényét a kivitelezőnek szállítólevéllel igazolnia szükséges.

A beavatkozással érintett területen Schröder gyártmányú LED-es lámpatest típusokat terveztünk, tekintve, hogy a településen meglévő legnagyobb darabszámú lámpatest Schröder gyártmányú, illetőlegesen, mivel a korábbi besűrítések, bővítések is ezen gyártmánnyal kerültek megvalósításra. A tervezett lámpatest típusoktól és gyártmányoktól el lehet térni, ha ehhez a beruházó engedélyét adja, illetőlegesen azok a tervezettel legalább egyenértékű, vagy jobb megvilágítási paramétereket produkálnak. A tervezés során törekedtünk arra, hogy kezelhető és a kivitelezést nem megnehezítő mennyiségű típusú és optikájú lámpatest kerüljön alkalmazásra. A tervezett lámpatestek IZYLUM1 5308 38,8W, IZYLUM 2 5303 84W, IZYLUM 2 5303 88W, IZYLUM 3 5308 128W, IZYLUM 3 5308 162W típusúak.

Az új lámpatesteket az elbontandó lámpatestek helyére kell felszerelni a meglévő-megmaradó lámpakarokra. A csomópontok és a meglévő lámpaoszlopok és lámpatestek elhelyezkedésének geometriája miatt egyes csomópontok/gyalogátkelők nem világíthatók meg ideálisan még nagyobb beépítendő teljesítmények alkalmazásával sem.

A lámpatest bekötővezetékek 100 %-ának cseréjét irányoztunk elő a tervezési területen található előregedett alumínium bekötővezetékek miatt.

Az egyes lámpatípusok mennyiség és megoszlása a következő:

IZYLUM 2,5303 84W – db

IZYLUM 2 5303 88W – db

IZYLUM 3 5308 38,8 W – db

IZYLUM 3 5308 128W – db

IZYLUM 3 5308 162W – db

A beruházással érintett utak közvilágítási hálózatának kábelezése és a közvilágítási célú tartószerkezetek az E.ON tulajdonát képezik. Ennek megfelelően a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő feladata a munkavégzés feltételeinek a területileg illetékes közszolgáltató (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) általi egyeztetése és jóváhagyatása.

Megnevezés	Menny	ME
Lámpatest bontás oszlopkarról, kosaras gépjármű igénybevételével	250	db
Lámpatest építés oszlopkara, kosaras gépjármű igénybevételével, INS2-5500-HCH-740STSPDL-C1NU60R7021		db
Lámpatest építés oszlopkara, kosaras gépjármű igénybevételével, INS2-13000-WMW-740STSPNC1NU60R7021		db
Lámpatest építés oszlopkara, kosaras gépjármű igénybevételével, INS2-13400-WMW-740STSPNC1NU60R7021		db
Lámpatest építés oszlopkara, kosaras gépjármű igénybevételével, INS2-18500-HCH-740STSPDL-C1NU60R7021		db
Lámpatest építés oszlopkara, kosaras gépjármű igénybevételével, INS2-23500-HCH-740STSPDL-C1NU60R7021		db
Lámpatest bekötő vezeték bontás		fm
Bekötő vezeték NYM-J 3x2,5mm ²		fm
Közvilágítási szerelvénylap bontás		db
Közvilágítási bekötő szerelvény ENSTO SV50 + dupla biztosító		db
Lámpakar, acél ZB 0,60 + szalagrögzés		db
<i>Járulékos költségek</i>		
Teljes körű átadási dokumentáció készítése, kivitelezői nyilatkozattal, felelős műszaki vezetői nyilatkozattal, érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvekkel, megvilágítás mérési jegyzőkönyvekkel, hálózati leltárakkal, közvilágítási változásjelentéssel, megvalósulási tervvel	1	klt
E.on feszültségmentesítés	4	db
E.on szakfelügyelet	32	h
Szállítás, fel és lerakodással. Dunaújváros közigazgatási területén belül elhelyezkedő a kivitelezési fázisban kijelölendő raktárba	160	t*km
Organizációs terv	1	klt

97 

Forgalom korlátozási terv	1	klt
Forgalom korlátozás elvégzése	136	oszl

Az ellenszolgáltatás tartalmazza egyes termékek költségét; a termékek szállításának (így különösen: minden nemű logisztikai feladat elvégzését, az áruk lerakódását a kijelölt helyre, kicsomagolást, keletkezett hulladék elszállítását), továbbá a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi, a kiadott költségvetésben rögzített járulékos költséget, díjat, a jótállás költségeit is, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

17 000 millióból lett felszerelve 136 db

azaz nettó 125 000 ft / lámpa összköltség

2 tétel

Dunaújváros közigazgatási területén napelemes közvilágítás kivitelezése

(100 db RS-4-22 lámpaoszlop,

100 db V-TAC 15W-os napelemes, mozgásérzékelős LED lámpatest)

Beszerezés, szállítás és helyszínen telepítés.

Lámpa ára: 80,000 ft+oszlop 150 000 ft alap készítés 50 000 Ft=280 000 Ft/db+áfa

Költség számítás:

250 db lámpa felszerelve $250 \cdot 175\,000 = 43\,750\,000$ ft

100 db lámpa felszerelve: $100 \cdot 280\,000 = 28\,000\,000$ Ft

Összesen: nettó 71 750 000 Ft+áfa= bruttó 91.122.500,-Ft

Egyéb felmerülő engedélyek, illetékek: bruttó 2.877.500,-Ft

Összesen: bruttó 94.000.000,-Ft

91

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

név: **Bencsik István László**
születéskori név: Bencsik István László
anyja neve: Kendik Mária
születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1966. január 7.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztisztviselő
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogvi-

¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.



szonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2023. 06. 06.



.....
Bencsik István László
elnök - vezérigazgató
DVG Zrt.

NYILATKOZAT

Alulírott **Bencsik István László** mint a **DVG Zrt. elnök - vezérigazgatója**, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt DVG Zrt. megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.**

Jelen nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2023.06.06.

Bencsik István László
elnök - vezérigazgató

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy

DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 641/2023. (XII. 14.) határozata melléklete
DMJV Polgármesteri Hivatala

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. számú módosítása

Ért.: 2024 JAN 03
Atv.:
Üi.: Szendrői Cs
Oszt. V.: 14. E

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka

Városüzemeltetési osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10400463-50526570-56851027

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2.	
2024 -01- 05	
KD Szám:	h58-2/2023 Melléklet

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

**DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Bencsik István elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10404027-00033315-00000001

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. **Felek** rögzítik, hogy közöttük 2023. június 06-án **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái** tárgyában vállalkozási keretszerződés jött létre.

2. **Felek** közös megegyezéssel a 2023. június 06 -án létrejött vállalkozási keretszerződés 1.) és 3.) pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja a DMJV Önkormányzata által biztosított tervek alapján **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkáit**. A tervezett beavatkozás az alább felsorolt helyszíneken fog megvalósulni;

- Építők útján a Fabó Éva Sportuszoda – Vasmű út közötti szakasz
- Vasmű úton a Városháza téri körforgó – Római krt. közötti szakasz
- Apáczai Csere János utcán a Római krt. – Szórád Márton út közötti szakasz
- Ezüstoffenyő utca
- Palánk utca
- Butykos köz
- Dunaújváros közigazgatási területén 100 db napelemes kandelláber kiépítése egyeztetett helyszíneken „

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a tervek átadását követően

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2024.05.31.


A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. „

3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás annak mindkét fél általi aláírásakor lép hatályba, és a vállalkozási keretszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a szerződés módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2023. 12.20.....


Megrendelő képviseletében:


.....
Pintér Tamás
polgármester




Dunaújváros, 2023. 12.21.....

Vállalkozó képviseletében:



.....
Bencsik István
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:


.....

2023. 12.15.....

Jogi ellenjegyzés:


.....

2023. 12.20.....

Vállalkozási Keretszerződés 1. sz. módosítás
mellettkete

DVG Zrt.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Dunaújváros, közvilágítás korszerűsítés

Megrendelő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	44 631 736	29 383 400
1.1 Közvetlen önköltség összesen	44 631 736	29 383 400
2.1 ÁFA vetítési alap	74 015 136	
2.2 Áfa	27,00%	19 984 087
3. A munka ára	93 999 223	

Dunaújváros, 2023.

.....
Aláírás

Közvilágítás fejlesztés költségvetés összesítő

Ssz.	Megnevezés	Összes anyagdíj (bruttó)	Összes munkadíj (bruttó)	Összesen A+D (bruttó)
1.	Közvilágítás korszerűsítés - Építők útján a Fabó Éva Sportuszoda - Vasmű út közötti szakasz	3 949 725	2 711 450	6 661 175
2.	Közvilágítás korszerűsítés - Vasmű úton a Városház téri körforgó - Római krt. közötti szakasz	6 606 667	4 050 030	10 656 697
3.	Közvilágítás korszerűsítés - Apáczai Csere János úton a Római krt. - Szórád Márton út közötti szakasz	3 949 725	2 710 180	6 659 905
4.	Légkábeles közvilágítási hálózat építése - Ezüstkényő utca	1 697 529	2 597 404	4 294 933
5.	Légkábeles közvilágítási hálózat építése - Palánk utca	1 397 880	2 276 094	3 673 974
6.	Szigetelt szabadvezetékes közvilágítási hálózat építése - Butykos köz	2 595 140	3 921 760	6 516 900
Ssz.	Megnevezés	Anyag egységár (bruttó)	Munkadíj egységár (bruttó)	Összesen A+D (bruttó)
7.	Napeleemes Kandelláber	364 858	190 500	55 535 800
		100 db		
		Mindösszesen bruttó:		
		93 999 384		

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

név: **Bencsik István László**

születéskori név: Bencsik István László

anyja neve: Kendik Mária

születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1966. január 7.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság

székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.

adószáma: 10728491-2-07

cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztisztviselő
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogvi-

¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.




szonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];


- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2023 DEC 21.



.....
Bencsik István László
elnök - vezérigazgató
DVG Zrt.




NYILATKOZAT

Alulírott **Bencsik István László** mint a **DVG Zrt. elnök - vezérigazgatója**, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái** tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításában foglaltak alapján az általam képviselt **DVG Zrt.** megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, **2023 DEC 21.**



.....
Bencsik István László
elnök - vezérigazgató

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy köteendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy köteendő szerződések teljesítéséből származik;

146. 458/2024

3. sz. melléklet

80-710/2024

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város
Közigazgatási Osztály

Ért. 2024. MÁJ 29. Ul:
Átv.: Osztály

2024. MÁJ 28. Ul:
Átv.: Osztály

Szedőnő
1058

DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 212/2024. (V. 09.) határozata melléklete

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
2. számú módosítása

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	
2024 -06- 03	
Szám	458-10/2024 Melléklet

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó neve: Beéry Réka

Városüzemeltetési osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10400463-50526570-56851027

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

**DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Bencsik István elnök-vezérigazgató

Céggjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.

10404027-00033315-00000001

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. **Felek** rögzítik, hogy közöttük 2023.06. 06-án **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái** tárgyában vállalkozási keretszerződés jött létre, mely 2023. 12. 21- én módosításra került (Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítása).


2. **Felek** közös megegyezéssel a Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának 3. számú pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja**: a tervek átadását követően.

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje**: 2024. 09. 30.

A Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja. „


146 2 


3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás annak mindkét fél általi aláírásakor lép hatályba, és a Vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításának jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek a szerződés módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2024. 05. 24.


Megrendelő képviseletében:


Pintér Tamás
polgármester



Dunaújváros, 2024. 05. 27.

Vállalkozó képviseletében:


Bencsik István
elnök-vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
by

2024. 05. 15

Jogilag ellenőrizte :

.....

2024. 05. 16

11. 12



618

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: **Bencsik István László**
születéskori név: Bencsik István László
anyja neve: Kendik Mária
születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1966. január 7.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a) a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
- b) központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül

1 A megfelelő válasz aláhúzendó.



átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. [Áht. 41. § (6) bek.];

- c) a Hivatal az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt:..... 2024 MÁJ 27.


2024. május 27. napján
Kelt:.....
[Handwritten signature]

NYILATKOZAT

Alulírott **Bencsik István László** mint a DVG Zrt. elnök - vezérigazgatója, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosításában** foglaltak alapján az általam képviselt DVG Zrt. megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, ... 2024. MÁJ. 27.



DVG Zrt.
Dunaújvárosi Városi Önkormányzat
Kenyérgyári út 1.
2400 Dunaújváros

Bencsik István László
elnök - vezérigazgató

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

87